



**COMUNE DI CALTAVUTURO - Prov. di Palermo**  
**Ufficio Tecnico – AREA LL.PP., Ambiente e Urbanistica**

Via G. Garibaldi, n. 41 - 90022 CALTAVUTURO (PA) - tel. 0921 547350 - fax. 0921 547394

cod. fisc. n.: 87000550829 - partita IVA n.: 02667970822

P.E.C.: [llppurb.comunedicaltavuturo@pec.it](mailto:llppurb.comunedicaltavuturo@pec.it) - e-mail: [llpp@comunedicaltavuturo.gov.it](mailto:llpp@comunedicaltavuturo.gov.it) - sito Internet: [www.comune.caltavuturo.pa.it](http://www.comune.caltavuturo.pa.it)

**UFFICIO DI SEGRETERIA**

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.992\_ del 31.12.2020**

Registro Interno U.T.C. n. 352 del 31.12.2020

**OGGETTO: CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI**

Lavori di Adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626, rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di gioco del Campo Sportivo Comunale

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA: €. 1.748.177,83 (di cui €.1.273.786 a base d'asta).

LINEA DI FINANZIAMENTO:

<<PATTO PER LA SICILIA - FSC 2014/2020 – Interventi di competenza Assessorato Turismo – Dettaglio degli Interventi – Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2016 n. 185>>.

DECRETO FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 3380 DEL 14/12/2017 dell'Assessorato Regionale Turismo, registrato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Turismo il 21..12.2017 al n°22, a valere sui Fondi di cui al Programma FSC 2014/2020 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA

C.U.P.: I53E09000030004 – COD. CARONTE: SI\_1\_17855. – CIG: 7405630733

Il sottoscritto  
Responsabile Unico del Procedimento

**PREMESSO:**

- Che con **Determina Sindacale n°10 del 15/05/2009** è stata nominata **Responsabile Unico del Procedimento** per i lavori in oggetto, l'Ing. Santina Meli, dipendente del Comune di Caltavuturo.
- Che l'Opera Pubblica, in oggetto, è prevista nel **Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017/19** del Comune di Caltavuturo approvato, con **Delibera Consiliare n°23 del 12/05/2017, ai sensi della Normativa vigente in materia**, ed è inserita nell'Elenco Annuale al 1° posto.
- Che con **Deliberazione del Consiglio Comunale n°19 del 03/05/2019** è stato approvato Il Bilancio Comunale per l'Esercizio Finanziario corrente, 2019/2021.
- Che con **Deliberazione di Giunta Comunale n° 93 del 16.05.2019** è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio in corso, , al cui interno sono indicati gli Obiettivi Esecutivi e le Attività Gestionali dei Settori, e che con il medesimo Atto i Dirigenti sono stati Autorizzati ad adottare gli "Atti di Gestione Finanziaria" relativi alle Spese connesse alla realizzazione degli Obiettivi ed Attività in esso indicati, comprese tutte le Azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei Servizi.

**ED INOLTRE**

- Che con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 31.05.17** questo Ente ha approvato in Linea Amministrativa, il Progetto Esecutivo di che trattasi, comportante una spesa complessiva di € 1.748.177,83 di cui € 1.273.786,76 quale importo dei lavori (comprensivo di € 15.423,42 per oneri della sicurezza) ed € 474.391,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- Che in data 09.01.2018 a mezzo PEC, l'Assessorato Regionale del Turismo e dello Sport ha notificato a questo Ente il **Decreto di Finanziamento – D.D.G. n. 3380 del 14.12.2017, registrato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Turismo il 21.12.2017 al n°22, a valere sui Fondi di cui al Programma FSC 2014/2020 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA** – trasmesso con Nota Prot. n. 612 del 08.01.2018 dello stesso Assessorato Regionale – Servizio 5 Sostegno alle Attività Sportive – U.O.1 Attività Sportive e Osservatorio dello Sport, ed acquisito al nostro Ente con Prot. n° 306 del 10.01.2018.
- Che è stata emanata **Determinazione a Contrarre n. 178 del 02.03.2018** del Comune di Caltavuturo, con la quale veniva indetta gara d'Appalto mediante Procedura Aperta, per l'affidamento dei citati Lavori.
- Che Con **Determinazione n° 552 del 01.08.2018**, si è provveduto ad **Aggiudicare in via definitiva l'affidamento dei lavori all'Impresa, classificatesi prima in graduatoria, "ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA" - VIA DE' MEDICI, 24 - 20811 CESANO MADERNO (MB)**, che ha formulato il ribasso di **31,3330 %** sull'importo a Base di Gara (pari ad €. 1.258.363,34 più Oneri della Sicurezza €. 15.423,42, per un Totale di €. 1.273.786,76), corrispondente ad un **Importo di Aggiudicazione Contrattuale ToT. pari ad € 879.503,77** (di cui €. 864.080,35 per Lavori ed €. 15.423,42 per Oneri della Sicurezza), oltre I.V.A. al 22%.
- Che trascorso il termine dilatorio di 35 gg. (c.d. termine "stand still"), dalla data delle comunicazioni ai controinteressati, giusto **Art. 32, co 9 del D.lgs. 50 del 2016**, (il quale prescrive che "il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione"), è stato stipulato, in forma pubblica amministrativa, il **Contratto di Appalto Rep. n° 7/2018 del 07/11/2018**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Territoriale di Termini Imerese **Serie: 1T Numero: 4061 del 21/11/2018**.
- Che con **ORDINE DI SERVIZIO n°1**, Prot. UTC n. 2003 del 31/10/2018, il Responsabile dell'Area Tecnica, anche R.U.P. del Comune di Caltavuturo ha **"Autorizzato la D.LL. alla Consegna dei Lavori"**.
- Che il **Processo Verbale di Consegna dei Lavori**, è stato effettuato in data **07/11/2018** ed il cui **Termine Utile per l'Ultimazione dei Lavori** è fissato per il giorno **06/11/2019**.
- Che con **NOTA** pervenuta a questa Amministrazione in data 23 settembre 2019, Prot. n°14443 del 23/09/2019, e (e reiterata con Nota del 22.10.2019 alla Direzione Lavori) la Ditta **"ITINERA SOCIETA' COOP.** ha chiesto, al Sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, **una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di complessivi giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi**, per le seguenti motivazioni:

- La Pianificazione della futura collocazione nonché della movimentazione delle Terre provenienti dallo Scavo, in cantiere, è ancora in corso.

- Che la **Direzione dei Lavori**, con Nota PEC del 24/10/2019 viste le ragioni poste a base della richiesta di proroga effettuata dall'impresa, esaminata la documentazione tecnica-amministrativa relativa all'esecuzione dei lavori e al loro andamento, verificato che la richiesta è pervenuta con congruo anticipo ed entro i termini utili previsti dall'**Art.23 del Capitolato Speciale d'Appalto**, e ritenuta fondata la richiesta avanzata dalla ditta, ha **espresso PARERE FAVOREVOLE alla concessione della suddetta PROROGA del termine di fine lavori di complessivi giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, a condizione che l'impresa inizi, non prima di giorno 06.11.2019, le operazioni del trasferimento delle terre di scavo (c.d. attività di riutilizzo) presso il sito del deposito intermedio indicato nel sito della EX Cava Lambertini, avuto a riguardo le comunicazioni effettuate dall'Appaltatore al Comune e all'ARPA ai sensi dell'Art. 21 del D.P.R. 129/2017.**

- Che in considerazione:

- dell'acquisito **PARERE FAVOREVOLE** del D.LL. Ing. Pierluca Lombardo, della Società Technoside, in ordine alla concessione della proroga di 180 (centottanta) come specificato con Nota PEC del 24/10/2019.
- degli **ATTI d'Ufficio** e **ritenuto validi i MOTIVI** esposti dalla Ditta appaltatrice ed esecutrice dei Lavori di che trattasi, **Determinazione n°1012 del 28.11.19**

il sottoscritto RUP ritenendo opportuno **concedere la proroga, ritenuta congrua, in giorni 180 (CENTOTTANTA) naturali e consecutivi**, in virtù del rallentamento che la stessa ditta ha dovuto subire per fatti non imputabili alla stessa, con **Determinazione n°1012 del 28.11.19** ha:

1. **CONCESSO** all'impresa **"ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA" - VIA DE' MEDICI, 24 - 20811 CESANO MADERNO (MB)**, esecutrice dei Lavori in oggetto, affidati con **Contratto di Appalto Rep. n° 7/2018 del 07/11/2018**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Territoriale di Termini Imerese **Serie: 1T Numero: 4061 del 21/11/2018**, **una PROROGA di giorni 180 (CENTOTTANTA) per l'ultimazione dei lavori** in premessa specificati, computabili dalla data stabilita nel **VERBALE DI CONSEGNA**, fermo restando quanto indicato dalla Direzione

Lavori che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

## 2. FISSATO, pertanto, la nuova data di ULTIMAZIONE DEI LAVORI al 04 MAGGIO 2020.

- Che in data 12-03-2020, il D.LL., Ing. Pierluca Lombardo, ha emanato **Disposizione di SOSPENSIONE LAVORI PER L'EMERGENZA DA COVID-19**, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.L.vo n. 50/2016, *fino alla data del 05.04.2020*, salvo proroghe, giusta Ordine di Servizio n. 1 emanato dal R.U..P Ing. Santina Meli con Prot. UTC n. 514 del 12.03.2020.
- Che in data 03-04-2020 il D.LL. ha confermato L'EFFICACIA della SOSPENSIONE LAVORI PER L'EMERGENZA DA COVID-19, fino al giorno 13.04.2020. La stessa EFFICACIA di Sospensione è stata CONFERMATA in data 14.04.2020, per l'emergenza Sanitaria, dal D.LL, per il tempo necessario in relazione all'emergenza in atto ed alle disposizioni legislative vigenti nel Territorio della Regione Siciliana, fino a nuova comunicazione.
- Che in data 27-04 -2020 il D.LL. ha trasmesso all'Impresa esecutrice, la Comunicazione, inerente le Misure di gestione rischio Covid-19, con la quale, data **la possibilità di riprendere utilmente i Lavori a partire dal giorno 04.05.2020** in relazione alle norme in vigore, invita l'Appaltatore a: produrre un dettagliato programma di esecuzione recante la distinta delle lavorazioni residue di appalto fino ad ultimazione delle opere.  
Altresì, ai fini della gestione del rischio di contagio da Covid-19 sono state trasmesse le disposizioni, da intendersi quale atto formale di modifica ed aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento del cantiere dei lavori in oggetto, per effetto delle quali l'appaltatore è tenuto all'aggiornamento dei POS prima della ripresa dei lavori.
- Che ai fini della **RIPRESA DEI LAVORI**, con Nota del 06-05-2020 l'appaltatore dei lavori, ha fatto richiesta di modifica contrattuale e proroga lavori.
- Che in data 08- 05-2020 il D.LL ha trasmesso all'appaltatore il documento di modifica ed aggiornamento del PSC in uno al verbale di concordamento NN.PP. in relazione alla gestione dell'emergenza del rischio di contagio da Covid-19, con richiesta di sottoscrivere e inviare al RUP i suddetti atti.
- Che in data 27-05-2020 con ulteriore Nota integrativa, l'appaltatore dei lavori, ha rinnovato ed esplicitato la richiesta di modifica contrattuale e proroga lavori.
- Che in data 08-06-2020 il D.LL. ha trasmesso all'appaltatore la Perizia di assestamento contabile, ed assunta al protocollo della S.A. con Prot. n. 10793 in data 08.06.2020, con richiesta di sottoscrivere e inviare al RUP i relativi atti.
- Che in data 09 -06-2020 il D.LL trasmetteva al RUP Relazione riservata sull'andamento dei Lavori n.02..
- Che in data 18- 06-2020 il RUP con **NOTA del prot. UTC n. 1157**, ha riscontrato rigettandole "*le richieste di modifica contrattuale e proroga Lavori dell'appaltatore del 06.05.2020 e del 27.05.2020*".
- Che in data 23-06-2020 il RUP ing. Santina Meli con prot. UTC n. 1189, ha emanato **Disposizione di Servizio alla D.LL. per di procedere alla formale "Ripresa dei Lavori redigendo apposito Verbale.**
- Che in data 23 -06-2020 l'appaltatore dei lavori trasmetteva Nota con la quale avanzava richiesta di risoluzione del contratto.
- Che in data 24-06-2020 il D.LL., in ottemperanza alla Disposizione di Servizio n. 02/2020 del RUP, inviava all'appaltatore **NOTA** avente per oggetto: *la convocazione per la ripresa dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale, fissata per il giorno 30.06.2020.*
- Che in data 29-06-2020 **NOTA** dell'appaltatore dei lavori con la quale comunicava che "*in assenza di formale riscontro alla istanza ex art. 107 D.Lg.vo n. 50/2016 non avrebbe proceduto alla ripresa dei lavori, fissata per il giorno 30 giugno 2020.*
- Che in data 30-06-2020 il D.LL procedeva alla redazione, del Verbale di ripresa dei lavori, in assenza dell'appaltatore nel quale si dava atto che: il cantiere risultava privo di consistenza sia in termini di forza lavoro che di sorveglianza.
- Che in data con **NOTA** del 01.07.2020 il RUP *respingeva l' Istanza di risoluzione del contratto dell'appaltatore.*
- Che in data 02.07.2020 il D.LL emanava Ordine di Servizio con il quale si dispone: - la ripresa dei lavori per il giorno 07.07.2020 (statuendo, in relazione a quanto previsto all'art. 10 comma 4 del decreto MIT n. 49 del 07.03.2018 che il termine per la ripresa fosse perentorio); - la messa in sicurezza del cantiere con effetto immediato mediante il ripristino delle recinzioni divelte; - la sottoscrizione del Documento e disposizioni sulle procedure da adottare in cantiere per la gestione del rischio di contagio biologico da covid-19 già trasmesso in precedenza in data 27.04.2020; - la sottoscrizione della Perizia di assestamento contabile, già in precedenza

- in data 08.06.2020; - di trasmettere prima della ripresa dei lavori: 1) dettagliato programma di esecuzione recante la distinta delle lavorazioni residue di appalto fino ad ultimazione delle opere; 2) elenco lavoratori da impiegare in cantiere e relativo rapporto di lavoro rispetto all'impresa appaltatrice; 3) elenco eventuali imprese subaffidatarie (compresa relazione di giustificazione sui limiti di legge, contratto di subaffidamento, elenco operai da impiegare in cantiere); 4) elenco eventuali noli e relativi contratti; 5) elenco eventuali lavoratori autonomi da impiegare in cantiere; elenco eventuali imprese di cui si intende chiedere autorizzazione per il subappalto.
- Che in data 09.07.2020 il D.LL. comunicava al RUP di aver accertato, in relazione a quanto ordinato in data 02.07.2020, che l'appaltatore: non aveva effettuato la ripresa dei lavori.
  - Che in data 09.07.2020 l'appaltatore faceva pervenire NOTA di osservazioni relative alla Perizia di assestamento contabile e relativi allegati tecnico-economici.
  - 2020-07-13 controdeduzioni del D.LL. alla nota precedente e intimazione di immediata ripresa dei lavori all'appaltatore.
  - Che in data 20.07.2020 il D.LL. trasmetteva Relazione Riservata al RUP: relazionando che alla data odierna, in relazione a quanto ordinato in data 02.07.2020 e in data 13.07.2020, l'appaltatore, fatto salvo il ripristino delle recinzioni divelte, non aveva ottemperato ad effettuare la ripresa dei lavori.
  - Che in data 24.07.2020 il RUP emanava **Disposizione di Servizio n. 03/2020 al D.LL.** per la formulazione degli addebiti all'appaltatore.
  - Che in data 27.07.2020 il D.LL. emanava formale "Contestazione e formulazione degli addebiti" all'appaltatore ai sensi dell' art. 108 comma 3 D.L.vo 50/2016, invitandolo alle proprie eventuali controdeduzioni al Responsabile del procedimento entro 15 gg pena l'inammissibilità delle stesse controdeduzioni.
  - Che in data 27.07.2020 perveniva richiesta dell'appaltatore di risoluzione bonaria, che veniva prontamente rigettata dal RUP e dal D.LL in sede di riunione con l'appaltatore anche in presenza dei suoi legali .
  - Che in data 24.08.2020 perveniva "Comunicazione dell'appaltatore sull'intendimento di proseguire e completare i Lavori.
  - Che in data 21.09.2020 il D.LL. trasmetteva all'impresa il "sollecito per la ripresa dei lavori".
  - Che in data 23.09.2020 l'appaltatore provvedeva alla sottoscrizione, con accettazione, della Perizia di assestamento contabile sui COSTI COVID-19.
  - Che in data **24.09.2020** perveniva formale "**richiesta di proroga**" dell'appaltatore di **39 gg**, per organizzazione cantiere a seguito di Emergenza Covid.
  - Che in data **25.09.2020** il RUP emanava "**Autorizzazione di proroga**" con **nuova SCADENZA LAVORI prevista per il 29.12.2020**
  - Che in data 28.09.2020 veniva sottoscritto dall'appaltatore il nuovo Verbale di Ripresa dei Lavori.
  - Che in data 15.10.2020 il D.LL "Ordinava" all'appaltatore l'immediata ripresa di talune lavorazioni previste nel programma di esecuzione e non ancora avviate dall'appaltatore.
  - Che in data 28.10.2020 perveniva NOTA dell'appaltatore sulla *impossibilità* di eseguire nell'immediato i *Lavori del Sottofondo del campo da gioco previsti in progetto*, previa indagini geo-meccaniche sul sottofondo del campo, relativi rispettivamente: all'analisi granulometrica e classificazione del sottofondo del Campo in cat. A-1-a (conforme a quanto richiesto del regolamento LND applicabile al Progetto); ed al metodo di trattamento del sottofondo del campo con miscelazione del 1,5% .
  - Che in data **13.11.2020** il D.LL. ha trasmesso la contabilizzazione dei lavori in economia del 17.11.2020. con l'unità ***Richiesta di Sospensione Parziale dei lavori relativi al sottofondo del campo.***
  - Che in data **17.11.2020** il D.LL. ha riscontrato le note del 28.10.2020 e del 17.11.2020 dell'Impresa, con la quale: si disponeva l'appaltatore ad effettuare la ripresa delle suddette lavorazioni inerenti la preparazione del sottofondo del campo da gioco, entro giorni 7 (sette) nn. e cc. dalla data odierna, secondo le modalità descritte nell'analisi di prelievo NPV.14. *In relazione alla richiesta di sospensione temporanea delle lavorazioni in parola, sentito il RUP, si ritiene applicabile la fattispecie di cui all'art. 107 comma 5) del D.L.vo n. 50/2016, non ravvisando motivi ostativi alla concessione di eventuale proroga dei termini contrattuali, a copertura del periodo che intercorre a partire dal 23.10.2020 (data dell'accertamento in cantiere).*

- Che in data 20.11.2020 l'impresa presentava "ossezioni dell'appaltatore sul Verbale di concordamento nuovo Prezzo" di cui al punto precedente.
- Che in data 20.11.2020 venivano acquisite le "Precisioni del D.LL. sul predetto "Verbale di concordamento Verbale di concordamento".
- Che in data 03.12.2020 - acquisita a mezzo PEC il 04.12.2020, l'appaltatore presentava formale "Richiesta di proroga di 45 gg" con motivazioni connesse alle difficoltà operative e di reperimento dei materiali per l'emergenza pandemica.

#### VISTO

- IL PARERE FAVOREVOLE, acquisito a mezzo PEC del 31.12.2020, del D.LL, Ing. Pierluca Lombardo, della Società Technoside, in ordine alla concessione della proroga di 45 giorni (quarantacinque) come specificato con Nota PEC del 03/12/2020.

#### VISTI

- Gli ATTI d'Ufficio e tutto quanto sopra riportato e **ritenuto validi i MOTIVI** esposti dalla Ditta appaltatrice ed esecutrice dei Lavori di che trattasi, il sottoscritto RUP ritenendo opportuno concedere la proroga, che appare congrua, in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, in virtù del rallentamento che la stessa ditta ha dovuto subire per fatti non imputabili alla stessa.

#### VISTO

- **L'Art. 107, comma 5, del Codice:**

*(L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.*

*Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento).*

- **IL Capitolato Speciale d'Appalto - Art. 23 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori:**  
*Con riferimento alla ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 107, comma 5, del Codice, nel caso in cui l'esecutore, per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Su tale istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.*

#### VISTO

- **L'Art. 183, co. 9, del T.U.E.L. n. 267/2000.**

**DATO ATTO** che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza.

#### VISTI:

- il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto del Comune di Caltavuturo
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo del 18 agosto 2000 n. 267.
- La L.R. n. 30 del 23/12/2000.
- L'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile.
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE.
- L'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati.
- L'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile.
- Il Provvedimento con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Caltavuturo.

TUTTO quanto premesso

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia di attribuzione di compiti dei Responsabili di Servizio, ai sensi dell'Art. 107 del TUEL

**DATO ATTO**, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente ATTO consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo *ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.*

### DETERMINA

3. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse riportate in narrativa.
4. **DI PRENDERE ATTO**, per i motivi indicati in premessa, che il sottoscritto Responsabile del Procedimento, visto il **PARERE FAVOREVOLE** del **Direttore dei Lavori**, Ing. Pierluca Lombardo, della Società Technoside s.r.l., ai sensi dell'Art. 107 co. 5 del CODICE, nonché dell'Art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, di concedere la proroga di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi del **TERMINE di Ultimazione dei Lavori** di Adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626, rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di gioco del Campo Sportivo Comunale, con nuova Scadenza del **TERMINE di Ultimazione dei Lavori** in data **12 FEBBRAIO 2021**, restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.
5. **DI CONCEDERE** all'impresa "ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA" - VIA DE' MEDICI, 24 - 20811 CESANO MADERNO (MB), esecutrice dei Lavori in oggetto, affidati con **Contratto di Appalto Rep. n° 7/2018 del 07/11/2018**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Territoriale di Termini Imerese Serie: 1T Numero: 4061 del 21/11/2018, una **PROROGA di giorni 45 (QUARANTACINQUE)** per l'ultimazione dei lavori in premessa specificati, computabili dalla data stabilita nel VERBALE DI CONSEGNA, fermo restando quanto indicato dalla Direzione Lavori che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.
6. **DI FISSARE**, pertanto, la nuova data di **ULTIMAZIONE DEI LAVORI** al **12 FEBBRAIO 2021**.
7. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori ed all'impresa esecutrice **ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA" - VIA DE' MEDICI, 24 - 20811 CESANO MADERNO (MB)**.
8. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
9. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'ufficio preposto al controllo di gestione, come richiesto dall'art. 26, comma 3-bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – comma aggiunto dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191.
10. **DI TRASMETTERE** il presente Atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.
11. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione, ai sensi dell'Art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. – AMBIENTE -  
URBANISTICA  
E R.U.P.  
(Ing. Santina Meli)**

---

Publicato in data 11-03-2021 sul Profilo del Committente:  
<http://www.comunedicaltavuturo.gov.it/calt010/?tipologie=provvedimenti-dirigenti>  
ai sensi dell'Art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017.

---

copie x

Da "lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it" <lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it>  
 A "ITINERA" <itinerasoccoop@legalmail.it>  
 Cc "Techoside srl Ing. Lombardo" <posta@pec.techoside.it>, "LOMBARDO ING. Technoside" <lombardo@techoside.it>, "SINDACO" <sindaco.dicarlo@comunedicaltavuturo.gov.it>, "Protocollo\_PEC Comune\_Caltavuturo" <protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it>  
 Data giovedì 31 dicembre 2020 - 13:02

PROT. N. 2890 del 31 DIC 2020

**COMUNICAZIONE CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI**

VISTA LA RICHIESTA DI PROROGA DA PARTE DELL'IMPRESA DEL 03.12.2020 ACQUISITA A MEZZO PEC DEL 04.12.2020

VISTA IL NULLA OSTA DA PARTE DEL D.LL ACQUISITO A MEZZO PEC IL 31.12.2020.

SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA SI È PROVVEDUTO CON DETERMINAZIONE DI QUEST'UFFICIO UTC n° 352 del 31.12.2020 alla **CONCESSIONE DELLA PROROGA RICHIESTA DEI TEMPI CONTRATTUALI.**

TANTO SI DOVEVA PER COMPETENZA E DOVERE DI UFFICIO.


Il Responsabile dell'AREA LL.PP.- AMBIENTE - URBANISTICA  
 ING. Santina MELI  
 Tel. 0921 - 547350  
 E-mail: santina.meli@comunedicaltavuturo.pec.it  
 PEC: lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it

Comune di Schiavone  
 Ufficio Tecnico  
 04 GEN 2021  
 06

Da "lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it" <lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it>  
A "Protocollo\_PEC Comune\_Caltavuturo" <protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it>  
Data giovedì 31 dicembre 2020 - 12:30

**Fw:Re: POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA PROROGA - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626,rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di Gioco del Campo Sportivo Comunale**

Il Responsabile dell'AREA LL.PP.- AMBIENTE - URBANISTICA  
ING. Santina MELI  
Tel. 0921 - 547350  
E-mail: santina.meli@comunedicaltavuturo.pec.it  
PEC: lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it



Da : "Per conto di: posta@pec.technoside.it" posta-certificata@pec.aruba.it  
A : lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it  
Cc :

Data : Thu, 31 Dec 2020 12:24:08 +0100

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA PROROGA - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626,rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di Gioco del Campo Sportivo Comunale

Con riferimento all'oggetto, in relazione alla richiesta di proroga dell'appaltatore, nulla osta per quanto di propria competenza.


il D.LL. ing. Pierluca Lombardo.

Technoside srl  
| via Trieste 21, 95030 Gravina di Catania | tel +39.095.7500609 fax +39.095.8360370

Il 31/12/2020 12:15, Per conto di: lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it ha scritto:

**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 31/12/2020 alle ore 12:15:51 (+0100) il messaggio  
"RICHIESTA PROROGA - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626,rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di Gioco del Campo Sportivo Comunale" è stato inviato da  
"lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it"  
indirizzato a:  
sindaco.dicarlo@comunedicaltavuturo.gov.it protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it posta@pec.technoside.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec293.20201231121551.25378.107.1.65@pec.aruba.it







**Itinera - Soc. Coop.**

**COOP SOA**  
Cooperativa Qualificati Operatori Pubblici



Management System  
ISO 9001:2008  
www.itinera.com  
ID: 01000000000000000000000000000000



COMUNE DI CALTAVUTURO
31 DIC. 2020
PROT. N. 21877

Comune di Caltavuturo Ufficio Tecnico 31 DIC. 2020 Prot. N. 3046
---

Spett.le  
Comune di Caltavuturo  
Alla cortese attenzione: Ing. Lombardo  
Ing. Meli

Cesano Maderno, 03/12/2020

**OGGETTO: Richiesta di proroga - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626, rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di Gioco del Campo Sportivo Comunale.**

La scrivente Impresa **ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA**, in persona del Legale Rappresentante Sig. **Riccardo Vincenzo Sala**, in qualità di impresa appaltatrice titolare del contratto di appalto relativo all'affidamento dei lavori in oggetto, premesso che:

- con d.p.c.m. del 3 novembre u.s., in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto le nuove misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il successivo 4 novembre il Ministro della Salute ha firmato l'Ordinanza che suddivide le Regioni nelle tre aree di criticità: gialla, arancione, rossa.
- conseguentemente sono stati fortemente limitati gli accessi in entrata ed in uscita dalle regioni e sono stati chiusi tutti gli esercizi non strettamente necessari; il personale è impossibilitato a spostamenti, le comunicazioni si sono protracte per via dello smartworking;
- ciò ha determinato dei notevolissimi ritardi nell'attivazione delle forniture previste in appalto (materiale termoidraulico, piastrelle ecc...) che, sono in consegna a far data dal 15 Dicembre.
- tutto ciò premesso e considerato che le forniture sono state attivate e potranno essere ultimate in opera entro il 20/01/2021, l'impresa;

chiede

- una proroga art. 107 del D.Lgs. 50/2016 per un tempo di 45 gg a decorrere dalla data di fine lavori prevista per il 29/12/2020.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Legale Rappresentante  
Riccardo Vincenzo Sala

**ITINERA SOC. COOP**  
via De Medici 24  
20811 Cesano Maderno (MB)  
P.IVA 07970850967

**Sede Amministrativa e Legale Via De Medici 24 Cesano Maderno  
P.Iva/ C.F.07970850967 - Telefono 0362/650277- [Info@itinera.it](mailto:Info@itinera.it)**

Da "lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it" <lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it>  
A "Techoside srl Ing. Lombardo" <posta@pec.techoside.it>  
Cc "SINDACO" <sindaco.dicarlo@comunedicaltavuturo.gov.it>, "Protocollo\_PEC Comune\_Caltavuturo" <protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it>  
Data giovedì 31 dicembre 2020 - 12:15


**RICHIESTA PROROGA - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626, rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di Gioco del Campo Sportivo Comunale**

Alla Cortese attenzione del Direttore dei Lavori Ing. Lombardo  
p.c. Alla Società Technoside srl  
Al Sindaco

Si chiede al Direttore dei Lavori di esprimere Parere Urgente circa la richiesta di proroga di cui in oggetto indicata.

Il Responsabile dell'AREA LL.PP.- AMBIENTE - URBANISTICA  
ING. Santina MELI  
Tel. 0921 - 547350  
E-mail: santina.meli@comunedicaltavuturo.pec.it  
PEC: lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it

COMUNE DI CALTAVUTURO
31. DIC. 2020
PROT. N. 3064



**Allegato(i)**

Bodypart.txt (11 KB)  
RICHIESTA PROROGA.pdf (96 KB)

Da "lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it" <lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it>

A "Techoside srl Ing. Lombardo" <posta@pec.techoside.it>

Cc "SINDACO" <sindaco.dicarlo@comunedicaltavuturo.gov.it>, "Protocollo\_PEC Comune\_Caltavuturo" <protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it>

Data giovedì 31 dicembre 2020 - 12:15

**RICHIESTA PROROGA - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626, rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di Gioco del Campo Sportivo Comunale**

Prof. GEN. 21877 del  
31/12/2020

Alla Cortese attenzione del Direttore dei Lavori Ing. Lombardo  
p.c. Alla Società Technoside srl  
Al Sindaco

Si chiede al Direttore dei Lavori di esprimere Parere Urgente circa la richiesta di proroga di cui in oggetto indicata.

Il Responsabile dell'AREA LL.PP.- AMBIENTE - URBANISTICA

ING. Santina MELI

Tel. 0921 - 547350


E-mail: santina.meli@comunedicaltavuturo.pec.it

PEC: lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it

**Allegato(i)**

Bodypart.txt (11 KB)

RICHIESTA PROROGA.pdf (96 KB)



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "Ilppurb.comunedicaltavuturo@pec.it" <Ilppurb.comunedicaltavuturo@pec.it>

Data giovedì 31 dicembre 2020 - 12:15

---

**RICHIESTA PROROGA - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626,rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di Gioco del Campo Sportivo Comunale**

---

**Ricevuta di accettazione**

---

Il giorno 31/12/2020 alle ore 12:15:51 (+0100) il messaggio

"RICHIESTA PROROGA - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626,rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di Gioco del Campo Sportivo Comunale" proveniente da

"Ilppurb.comunedicaltavuturo@pec.it"

ed indirizzato a:

sindaco.dicarlo@comunedicaltavuturo.gov.it ("posta ordinaria") protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it ("posta certificata") posta@pec.technoside.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec293.20201231121551.25378.107.1.65@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it" <lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it>

Data giovedì 31 dicembre 2020 - 12:15

**RICHIESTA PROROGA - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626,rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di Gioco del Campo Sportivo Comunale**

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 31/12/2020 alle ore 12:15:52 (+0100) il messaggio

"RICHIESTA PROROGA - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626,rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di Gioco del Campo Sportivo Comunale" proveniente da

"lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it"

ed indirizzato a "posta@pec.technoside.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec293.20201231121551.25378.107.1.65@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

dati-cert.xml (1 KB)

postacert.eml (152 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it" <lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it>

Data giovedì 31 dicembre 2020 - 12:15

**RICHIESTA PROROGA - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626,rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di Gioco del Campo Sportivo Comunale**

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 31/12/2020 alle ore 12:15:52 (+0100) il messaggio

"RICHIESTA PROROGA - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626,rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di Gioco del Campo Sportivo Comunale" proveniente da

"lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it"

ed indirizzato a "protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec293.20201231121551.25378.107.1.65@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Prot. GEN. n° 21879 del 31/12/2020

Da "Technoside srl (PEC)" <posta@pec.technoside.it>

A "lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it" <lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it>

Data giovedì 31 dicembre 2020 - 12:24

**Re: POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA PROROGA - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626, rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di Gioco del Campo Sportivo Comunale**

Con riferimento all'oggetto, in relazione alla richiesta di proroga dell'appaltatore, nulla osta per quanto di propria competenza.

il D.LL. ing. Pierluca Lombardo.

Technoside srl

| via Trieste 21, 95030 Gravina di Catania | tel +39.095.7500609 fax +39.095.8360370

Il 31/12/2020 12:15, Per conto di: [lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it](mailto:lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it) ha scritto:

**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 31/12/2020 alle ore 12:15:51 (+0100) il messaggio "RICHIESTA PROROGA - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626, rifacimento del fondo e ampliamento del Campo di Gioco del Campo Sportivo Comunale" è stato inviato da ["lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it"](mailto:lppurb.comunedicaltavuturo@pec.it)

indirizzato a:

[sindaco.dicarlo@comunedicatavuturo.gov.it](mailto:sindaco.dicarlo@comunedicatavuturo.gov.it) [protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it](mailto:protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it)

[posta@pec.technoside.it](mailto:posta@pec.technoside.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: [opec293.20201231121551.25378.107.1.65@pec.aruba.it](mailto:opec293.20201231121551.25378.107.1.65@pec.aruba.it)

Comune di Catania  
UFFICIO CAPOFILA  
31 DIC 2020  
3045

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per giorni quindici dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.  
Caltavuturo, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Salvatore Carmelo Castellana

Il sottoscritto **Segretario comunale**, a seguito della suddetta certificazione,  
certifica

che la presente determinazione di aggiudicazione definitiva è rimasta affissa all'albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ai soli fini di trasparenza amministrativa ed ai sensi del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Caltavuturo, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**